

11. Dự án Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phòng họp trực tuyến phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Văn bản số 9083/UBND-KTNS ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về Chủ trương sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phòng họp trực tuyến phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thời gian thực hiện năm 2020 - 2023.

11.1 Tiến độ triển khai

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện (từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành)		Kết quả/Sản phẩm		Tự đánh giá của đơn vị (tiến độ so với kế hoạch)		Nguyên nhân chậm tiến độ	Giải pháp xử lý	Kiến nghị, đề xuất
		Theo kế hoạch	Thực tế	Theo kế hoạch	Thực tế	Đúng tiến độ	Chậm tiến độ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nội dung 1: Phối hợp Sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan xử lý điều chỉnh, phát sinh trong quá trình triển khai thi công	01/02-30/03/2023	30/03/2023	Văn bản chấp thuận phát sinh của cơ quan có thẩm quyền	UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương phát sinh tại Văn bản số 1557/UBND-KTNS ngày 27/02/2023	x				
2	Nội dung 2: Hoàn thiện hồ sơ hồ sơ điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và trình Sở Xây dựng thẩm định theo quy định	Quý II/2023-III/2023	Quý II/2023-III/2023	Trình Sở Xây dựng thẩm định	Sở Xây dựng đã hoàn thành thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 15/8/2023.	x				

3.	Nội dung 3: Lập thủ tục ký kết phụ lục hợp đồng và triển khai thi công hoàn thành hạng mục phát sinh gói thầu xây lắp	Quý IV/2023	Quý IV/2023	Thi công hoàn thành gói thầu xây lắp và bàn giao đưa vào sử dụng	Đã thi công hoàn thành các hạng mục công trình, đang lập hồ sơ nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng	x				
----	--	-------------	-------------	--	---	---	--	--	--	--

11.2. Đánh giá kết quả thực hiện: Tiến độ triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ với kế hoạch được duyệt.