

7. Dự án Sửa chữa, đào, nạo vét hồ Suối Đầm huyện Trảng Bom: Văn bản số 8877/UBND – KTN ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý kiến nghị của các hộ dân liên quan đến hồ Suối Đầm; thời gian thực hiện năm 2019 – 2023.

7.1. Tiến độ triển khai

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện (từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành)		Kết quả/Sản phẩm		Tự đánh giá của đơn vị (tiến độ so với kế hoạch)		Nguyên nhân chậm tiến độ	Giải pháp xử lý	Kiến nghị, đề xuất
		Theo kế hoạch	Thực tế	Theo kế hoạch	Thực tế	Đúng tiến độ	Chậm tiến độ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nội dung 1: Xin gia hạn thời gian thực hiện dự án	01/01-30/04/2023	30/3/2023	Quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai	x				
2	Nội dung 2: Tiếp tục theo dõi đơn đốc đơn vị triển khai thi công xây dựng theo hợp đồng	01/01-30/12/2023	01/01-07/12/2023	Triển khai thi công các hạng mục công trình theo hợp đồng	Đã triển khai thi công hoàn thành các hạng mục công trình theo hợp đồng, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023	x				

3	Phối hợp địa phương lập hồ sơ thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng	01/01-30/12/2023	01/01-30/12/2023	Lập kế hoạch thu hồi đất	Hiện nay, UBND huyện Trảng Bom đang lập kế hoạch thu hồi đất theo quy định	x				
---	--	------------------	------------------	--------------------------	--	---	--	--	--	--

7.2. Đánh giá kết quả thực hiện: Tiến độ triển khai thực hiện đạt so với kế hoạch được duyệt.