

**9. Dự án Bờ Bao ngăn lũ Sông La Ngà, huyện Tân Phú:** Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đã được UBND tỉnh giao triển khai thực hiện dự án Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện Tân Phú tại Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 25/8/2021. Thời gian thực hiện tối đa 4 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện.

### 9.1 Tiến độ triển khai

ST T	Nội dung	Thời gian thực hiện (từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành)		Kết quả/Sản phẩm		Tự đánh giá của đơn vị (tiến độ so với kế hoạch)		Nguyên nhân chậm tiến độ	Giải pháp xử lý	Kiến nghị, đề xuất
		Theo kế hoạch	Thực tế	Theo kế hoạch	Thực tế	Đúng tiến độ	Chậm tiến độ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nội dung 1: 'Hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến cơ quan thẩm định trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định	01/01-30/06/2023	13/02/2023	'Thông báo thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ quan thẩm định	Đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi trình Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 87/TTBVT&TL-TL ngày 13/02/2023	x				
2	Nội dung 2: 'Hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định	Tháng 01- /12/2023	Tháng 01- /12/2023	Văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ ĐTM theo quy định	Căn cứ ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh giải pháp kỹ thuật so với chủ trương đầu tư được duyệt, Chủ đầu tư đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường tại Văn bản số 707/TTBVT&TL-TL ngày 12/7/2023. Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành đăng tải trên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến tham vấn cộng đồng và và tổ chức họp hội đồng thẩm định ĐTM theo quy định.	x				