

1. Dự án Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh (nay là TP.Long Khánh): Năm 2018 – 2022. Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt chủ trương Đầu tư dự án Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh; thời gian thực hiện 2018-2022.

1.1 Tiến độ triển khai

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện (từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành)		Kết quả/Sản phẩm		Tự đánh giá của đơn vị (tiến độ so với kế hoạch)		Nguyên nhân chậm tiến độ	Giải pháp xử lý	Kiến nghị, đề xuất
		Theo kế hoạch	Thực tế	Theo kế hoạch	Thực tế	Đúng tiến độ	Chậm tiến độ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nội dung 1: Lập hồ sơ, thủ tục trình Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	Quý II-III/2022	Quý II-III/2022	Hoàn thành thủ tục bàn giao công trình đưa vào sử dụng	Đã hoàn thành thủ tục bàn giao công trình đưa vào sử dụng tháng 05/2022	x				
2	Nội dung 2: Lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình	Quý III-IV/2022	Quý III-IV/2022	Trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình	Hiện nay đang trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình	x				

3	Nội dung 3: Phối hợp địa phương lập thủ tục bổ sung phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần bồi thường cây trồng trên đất thuộc xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh	Quý III-IV/2022	Quý III-IV/2022	Phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung.	Đến nay đã phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Khánh hoàn thành phương án bồi thường bổ sung theo Văn bản số 1796/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh, được UBND thành phố Long Khánh phê duyệt, hiện nay đang lập thủ tục chi trả bồi thường cho hộ dân.	x				
---	---	-----------------	-----------------	---	---	---	--	--	--	--

1.2.Đánh giá kết quả thực hiện: Tiến độ triển khai thực hiện công việc đạt yêu cầu.