

6. Dự án sửa chữa mặt đê ngăn mặn Bà Ký, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành: Văn bản số 11776/UBND-KTN ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư nâng cấp công trình hồ Cầu Mới tuyến VI, huyện Long Thành; hồ Bà Long, huyện Trảng Bom và mặt đê ngăn mặn Bà Ký, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương thực hiện tại Văn bản số 3511/UBND-KTN ngày 12/4/2022 về việc điều chỉnh Văn bản số 11776/UBND-KTN ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Thời gian thực hiện 2022-2023.

6.1 Tiến độ triển khai

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện (từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành)		Kết quả/Sản phẩm		Tự đánh giá của đơn vị (tiến độ so với kế hoạch)		Nguyên nhân chậm tiến độ	Giải pháp xử lý	Kiến nghị, đề xuất
		Theo kế hoạch	Thực tế	Theo kế hoạch	Thực tế	Đúng tiến độ	Chậm tiến độ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nội dung 1: Rà soát chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật theo ý kiến cơ quan thẩm định	Quý II- Quý III/2023	Quý II- Quý III/2023	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình	Chủ đầu tư đã tổ chức lập, trình Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Tờ trình Tờ trình số 703/TTr-TTBVTV&TL ngày 11/07/2023. Tuy nhiên do do giải pháp kỹ thuật của dự án nâng cấp mặt đê từ sỏi đỏ lên bê tông cốt thép nên Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản dừng thẩm định hồ sơ và đề nghị chủ đầu tư rà soát đề xuất điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp sáng nguồn vốn đầu tư công.	x				

6.2. Đánh giá kết quả thực hiện: Tiến độ triển khai thực hiện đạt so với kế hoạch được duyệt.