

**8. Dự án gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1):** Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai về Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; thời gian thực hiện năm 2019 – 2024.

8.1 Tiến độ triển khai

ST T	Nội dung	Thời gian thực hiện (từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành)		Kết quả/Sản phẩm		Tự đánh giá của đơn vị (tiến độ so với kế hoạch)		Nguyên nhân chậm tiến độ	Giải pháp xử lý	Kiến nghị, đề xuất
		Theo kế hoạch	Thực tế	Theo kế hoạch	Thực tế	Đúng tiến độ	Chậm tiến độ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

1	Nội dung 1: Phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	01/01-30/04/2023	26/04/2023	Trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	Trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại Tờ trình số 395/TTr-TTBVTV&TL-TL ngày 26/4/2023. Sở Nông nghiệp và PTNT cơ bản thống nhất hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tuy nhiên để có cơ sở ban hành thông báo thẩm định cần phải thực hiện điều chỉnh dự án do giải pháp kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế thay đổi so với dự án để phù hợp với thực tế, đảm bảo ổn định công trình. Do đó chủ đầu tư đã phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh dự án trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Căn cứ ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thẩm định, chủ đầu tư đã tổ chức phê duyệt tại Quyết định số 91/QĐ-TTBVTV&TL ngày 04/10/2023.	x				
2	Nội dung 2: Trình phê duyệt phương án thi công đo đạc bản đồ địa chính ranh thu hồi đất công trình	01/01-30/03/2023	30/03/2023	Tờ trình phê duyệt phương án thi công đo đạc bản đồ địa chính ranh thu hồi đất	UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt phương án cắm mốc tại Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 15/3/2022	x				

				công trình						
3	Nội dung 3: Phối hợp địa phương lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định	Quý III-IV/2023	Quý III-IV/2023	Quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án	Hiện nay, UBND huyện Tân Phú đang lập thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn xác định giá đất bồi thường của dự án (dự kiến ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện trong tháng 10/2023), dự kiến tháng 12/2023 phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền cho các hộ dân.	x				

8.2. Đánh giá kết quả thực hiện: Đảm bảo tiến độ.